

# 瞬低補償装置導入検討チェックシート

導入ご検討の際には、下表のご記入欄に記載の上、弊社にご照会ください。

チェック項目		ご 記 入 欄			
シリーズ名		<input type="checkbox"/> SBシリーズ <input type="checkbox"/> VBシリーズ			
定格容量		<input type="checkbox"/> 指定(      kVA)			
台 数		<input type="checkbox"/> 台			
導入時期		<input type="checkbox"/> 年    月 予定 <input type="checkbox"/> 未定			
電源・負荷	交流入力	周波数	<input type="checkbox"/> 50Hz <input type="checkbox"/> 60Hz (装置本体は50Hz/60Hz 兼用です)		
		相数・線数	<input type="checkbox"/> 三相 3 線式 <input type="checkbox"/> 单相 2 線式		
		入力電圧	<input type="checkbox"/> 100V 級 <input type="checkbox"/> 200V級 <input type="checkbox"/> 400V級 <input type="checkbox"/> その他(      V)		
	交流出力	相数・線数	<input type="checkbox"/> 三相 3 線式 <input type="checkbox"/> 单相 2 線式 <input type="checkbox"/> その他(    相 式) 注)VB シリーズは三相出力と单相出力の混在も可能です		
			出力電圧(標準)		<input type="checkbox"/> 100V 級 <input type="checkbox"/> 200V級 <input type="checkbox"/> 400V級 <input type="checkbox"/> その他(      V)
		オプション	出力電圧 1	<input type="checkbox"/> 相    線式      V	出力用 MCCB      A
			出力電圧 2	<input type="checkbox"/> 相    線式      V	出力用 MCCB      A
			出力電圧 3	<input type="checkbox"/> 相    線式      V	出力用 MCCB      A
			出力電圧 4	<input type="checkbox"/> 相    線式      V	出力用 MCCB      A
		注意		※本オプションはVB シリーズに限定されます。	
		対象負荷			
		最大負荷容量(合計)		kVA	
		負荷力率		%(遅れ) 注)本装置出力側への進相コンデンサ接続は避けてください。	
	負荷始動電流		A		
装置	停電補償時間		秒間 (at 定格出力)		
	瞬低・停電検出レベル		<input type="checkbox"/> 標準 (製品仕様書に記載、設定変更可能) <input type="checkbox"/> 非標準 (検出レベル      V)		
	バイパス回路		<input type="checkbox"/> 標準 (SB シリーズ無し、VB シリーズ内蔵) <input type="checkbox"/> 非標準 (SB シリーズ有り)		
設置環境・条件	設置場所		<input type="checkbox"/> 屋内(標準)    階 <input type="checkbox"/> 屋外(オプション)		
	使用環境		<input type="checkbox"/> 標準(周囲温度0 ~ 40℃、湿度30 ~ 90%RH、結露無し) <input type="checkbox"/> 非標準(周囲温度      ~      °C、湿度      ~      %RH )		
	室内換気		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 注)室内最高温度 40℃以下で管理願います。		
	搬入制限(VB シリーズ)		<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (制限寸法 W:      D:      H:      mm)		
	分割搬入(VB シリーズ)		<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 注)可能な限り一体搬入でお願いします。		
	ベース先送り(VB シリーズ)		<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 注)可能な限り一体搬入でお願いします。		
	入線口の位置(VB シリーズ)		<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> 非標準		

(ご要望)